OBEC LAKŠÁRSKA NOVÁ VES

908 76 Lakšárska Nová Ves 90

Č.j. OcÚ/17/2023/Mar v Lakšárskej Novej Vsi dňa 18.04.2023

Vybavuje: Ing. Marafko

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť dňom _____
v Borskom Mikuláši dňa _____
podpis _____

Vec: Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518, Čulenova 6, Bratislava
- návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „SA Lakšárska Nová Ves, VN 238, VNK, TS, NNK"

K O L A U D A Č N É R O Z H O D N U T I E
- verejná vyhláška -

Navrhovateľ **Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava** v zastúpení spol. **ELMAFT – Slovakia, s.r.o.,** so sídlom **Odborárske námestie 2506/4, Bratislava,** podal dňa 11.01.2023 návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu **„SA Lakšárska Nová Ves, VN 238, VNK, TS, NNK"**, pre ktorú bolo vydané stavebné povolenie Obcou Borský Mikuláš dňa 10.06.2020 pod č.j.OcU/BM/240/2020/Mar.

Obec Borský Mikuláš, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 2. písm. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky posúdil návrh podľa ust. § 82 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov

p o v o ľ u j e u ž í v a n i e s t a v b y

„SA Lakšárska Nová Ves, VN 238, VNK, TS, VNK" na pozemkoch registra KN C parc.č. **18046, 18047, 18053,18080 a 18234** v kat.ú. **Borský Svätý Jur,** na pozemku reg. KN C parc.č. **4159/1, 4160, 4161, 4118, 6667/4 a 5282/2** v kat.ú. **Lakšárska Nová Ves,** na pozemkoch registra KN E parc. č. **4094, 4101, 4102/1, 4102/2, 4102/3, 4102/4, 4102/5, 4110, 4111, 4199, 4126, 4162, 4216, 6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6671, 6653, 6654, 6646/2, 6660/3, 6640/2, 5278/2, 4345, 4287, 4245 a 4309** v kat. území **Lakšárska Nová Ves.**

Členenie stavby a popis zariadenia:
SO 01 – VN rozvody
SO 02 – NN rozvody
SO 26 – HDPE chránička pre optický kábel
PS 01 – Výmena TS 0028-010
PS 02 – Výmena TS 0028-015
PS 03 – Transformačná stanica

SO 01 – VN rozvody
1. Popis hlavnej trasy
Naspojkovaním kábla na exist. kábel ktorý ide od UO 9/238 sa pokračuje v zastavanom území popri poľnej ceste v smere na cestu III. triedy č.1169 a ďalej v súbehu s cestou vo vzdialenosti 2m až do novej TS PS01, z ktorej sa napája nová TS PS02 v súbehu s poľnou cestou a s cestou III.triedy č.1169, z TS PS02 sa napája nová TS

PS03 v súbehu s cestou III.triedy č.1169 vo vzdialenosti 2m, z TS PS03 sa ide v súbehu s cestou II. triedy č.590 vo vzdialenosti 2m až po nový priehradový PB 11/V52 z ktorého sa napája existujúca stožiarová TS 0028-014.

2. Popis križovanie potoka

Navrhované VN káblové vedenie križuje Lakšársky potok v 2 miestach. Križovanie potoka je riešené riadeným pretlakom v hĺbke od dna potoka min. 2m a uložením do chráničky FXKV Ø200mm.

3. Odôvodnenie pretlaku pri ceste – križovanie hustého lesného porastu

Navrhované VN káblové vedenie v súbehu s cestou III. triedy č.1169 križuje hustý lesný porast, ktorý sa rieši riadeným pretlakom PEØ200mm. Križovanie pretlakom je, aby sa vyhlo výrubu lesa a zároveň dodržal odstup od cesty III. triedy – minimálne 2m.

Káble sú uložené prevažne v zelenom páse, v ryhe 120x50 cm v pieskovom lôžku. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami sú v súlade s platnými STN. Pri križovaní komunikácie a podzemných inžinierskych sietí je kábel uložený v korugovanej ochrannej rúre FXKV ø200mm, resp. PE ø200mm.

SO 02 – NN rozvody

Napojenie NN rozvodov z TS PS 01

Predmetom stavebného objektu je napojenie exist. NN rozvodu z pôvodnej TS, ktorá bola demontovaná a nahradená novou kioskovou TS EH6, ktorá bola napojená novým káblom na existujúce vedenie spojkou.

Napojenie NN rozvodov z TS PS 02

Predmetom stavebného objektu je napojenie exist. NN rozvodou z pôvodnej TS, ktorá sa demontovala a nahradila sa kioskovou TS EH6. Pri navrh. kioskovej TS EH6 sa osadila nová navrh. SR skriňa z ktorej sa spojkovaním 2x napojila do exist. skrine RE a 2x napojila na exist. NN prípojky.

Napojenie NN rozvodov z TS PS 03

Predmetom stavebného objektu je vybudovanie nového NN káblového vedenia z novo navrh. TS EH1. Nové NN káblové vedenie káblom NAYY-J 4x240 mm ide z TS EH1 a križuje cestu II. triedy č.590 ďalej ide v súbehu s asfaltovou cestou vo vzdialenosti 2m až k novo navrhovanej SR skrini vzdialenej od TS PS03 500m.

NN káblové vedenie je uložené v ryhe 80x50 cm v pieskovom lôžku prikryté plastovými platňami. Uloženie navrhovaného kábla, križovanie a súbehy s ostatnými inžinierskymi sieťami sú v súlade s platnými STN. Križovanie miestnej komunikáciebolo realizované uložením vedenia do chráničky FXKV ø160mm, resp. PE ø160mm pri križovaní komunikácie riadeným pretlakom.

SO 26 – HDPE chránička pre optický kábel, prekotvenie SOK na stožiar č. 223 a osadenie káblových šácht pre spojkovanie optického kábla.

Aktuálne je SOK ukotvený na betónovom podpernom bode č.96. SOK je zvedený dolu do káblovej šachty do spojovacej krabice. Pri prechode do zeme je optický kábel na betónovom podpernom bode uložený v oceľovej rúre ⌀37mm uchytenej o stĺp pomocou oceľových sťahovacích pások.

V rámci predošlej 8. etapy sa jestvujúci podperný betónový stožiar vymení za nový prechodový priehradový stožiar č. 223, ktorý sa vybuduje v línii s jestvujúcim vedením cca o 2 až 3m ďalej. V rámci tohto projektu sa jestvujúci SOK prekotví na nový priehradový stožiar. Dodá sa nové kotvenie pre priehradové stožiare. Pri prechode do zeme bude optický kábel chránený flexi oceľovou hadicou MVK s PVC opláštením ⌀27mm, ktorá sa spojí s oceľovou rúrou v hornej časti základu. Oceľová flexi rúra na stĺpe bude do výšky 2m nad existujúcim terénom. Pred vniknutím vody do oceľovej rúry bude rúra utesnená teplom zmršťiteľnou hadicou. Uchytenie flexi oceľovej hadice k stožiaru sa realizuje pomocou stožiarových príchytiek s objímkou. Pomocou teplom zmršťiteľnej hadice sa prepojí s oceľovou rúrou so závitom a kolenom, odkiaľ bude optický kábel vedený v zemi v HDPE trubke do novej káblovej šachty typu D (1022x723x610).

Na druhej strane sa SOK v rámci predošlej 8. etapy ukotvil na novom prechodovom priehradovom stožiari č. 224. Zo stožiara je zvedený dolu do káblovej šachty. Táto šachta sa vymenila za novú typu D (1022x723x610). HDPE chránička začína v novej káblovej šachte pri podpernom bode č. 223. Vedie v koridore nového VN káblového vedenia až do 2,30km cesty III. triedy č. 1169 kde VN kábel odbočuje a HDPE chránička pokračuje ďalej v samostatnom výkope, v súbehu s cestou až na 2,49km, kde odbočí k PB č. 224 – v ryhe je navrhované uloženie novej trubky HDPE 40 – červená farba s označením ZSDIS, vrátane uloženia optického kábla MiDia Dry Core 8.1&9.1. V samostatnom výkope je UOK v HDPE40 chráničke obsypaný pieskom a označený KPL platňami a výstražnou fóliou.

Spojky SK17.4 a SK17.6 sú umiestnené na trase UOK na odbočkách, v šachtách typu B. Na odbočke z hlavnej trasy sa v OSK vyvaria vlákna z 1. buffera UOK (12vl.). UOK na odbočke bude mať využité vlákna 1. a 6. buffera. Spojka SK17.7 je umiestnená v šachte typu B, pri spojke VN kábla. Tu sa vytvorila slučka opt.

vlákien 1. a 6. buffera. Ostatné vlákna zostali voľné.
Spojka SK17.5 je umiestnená pri kioskovej TS typu EH6, v šachte typu B. Tu sa vytvorila slučka opt. vlákien 1. a 6. buffera. Ostatné vlákna zostali voľné. Zo šachty vedie HDPE 40 chráničkа do TS. Chránička je na oboch koncoch uzatvorená koncovkou. Prechod HDPE 40 chráničky do TS cez predpripravené plastové prestupyje utesnený teplom zmrštiteľnou trubičkou ZSB85/25R.
Spojka SK17.3 je priebežná a je umiestnená pri kioskovej TS typu EH6, v šachte typu B. Tu sa vyvarili vlákna UOK 1:1. Zo šachty vedie HDPE 40 chránička do TS. Chránička je na oboch koncoch uzatvorená koncovkou. Prechod HDPE 40 chráničky do TS cez predpripravené plastové prestupy utesnený teplom zmrštiteľnou trubičkou ZSB85/25R.
Spojka SK17.2 je priebežná a je umiestnená pri kioskovej TS typu EH1, v šachte typu D. Tu sa vyvarili vlákna UOK 1:1. Zo šachty vedie HDPE 40 chránička do TS. Chránička je na oboch koncoch uzatvorená koncovkou. Prechod HDPE 40 chráničky do TS cez predpripravené plastové prestupy je utesný teplom zmrštiteľnou trubičkou ZSB85/25R.
Spojka SK17 je umiestnená v novej káblovej šachte typu D, pri priehradovom stožiari č. 223. Tu sa nový UOK spojil so SOK, ktorý bol inštalovaný v 8. etape. Vlákna 1. buffera SOK aj UOK sa vyvarili na nový UOK – odbočku smerujúcu ku jestvujúcemu transformátorovému stĺpu TS 28-14.
Spojka SK17.1 sa umiestnila do káblovej šachty typu B pri TS 28-14. Tu sa vytvorila slučka opt. vlákien 1. a 6. buffera. Ostatné vlákna zostali voľné.
Spojka SK18 je umiestnená v novej káblovej šachte typu D, pri priehradovom stožiari č. 224. Tu sa nový UOK spojil so SOK, ktorý bol inštalovaný v 8. etape.
Prechod UOK z HDPE 40 chráničky sa po vstupe do káblových šácht alebo trafo staníc sa utesnil priechodkou Jackmoon.
Pri optických spojkách sa ponechali rezervy 30m UOK na oboch koncoch.

PS 01 – Transformačná stanica

Predmetom prevádzkového súboru je výmena existujúcej jednostĺpovej TS 0028-010 za novú kioskovú transformačnú stanicu od výrobcu HARAMIA typ EH6. Do navrhovanej TS sú prespojkované existujúce NN vývody z TS 0028-010.

PS 02 – Transformačná stanica

Predmetom prevádzkového súboru je výmena existujúcej jednostĺpovej TS 0028-015 za novú kioskovú ransformačnú stanicu od výrobcu HARAMIA typ EH6. Do navrhovanej TS sú prespojkované existujúce NN vývody z TS 0028-015.

PS 03 – Transformačná stanica

Predmetom prevádzkového súboru je návrh novej kioskovej transformačnej stanici od výrobcu HARAMIA typ EH1. Do navrhovanej TS sú naspojkované nové NN a VN rozvody.

Pre užívanie stavby stavebný úrad podľa ust. § 82 ods. 2. stavebného zákona určuje tieto podmienky:

Podľa STN 33 1500, čl.6.4 záznam z odbornej prehliadky a odbornej skúšky musí byť uložený u prevádzkovateľa elektrického zariadenia a prístupný orgánom dozoru. Za bezpečný stav elektrického zariadenia a za odstránenie zistených nedostatkov v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. § 6, § 9, § 13 a vyhlášky MPSV a R SR č.508/2009 Z. z. je zodpovedný prevádzkovateľ. Osoby určené na obsluhu a údržbu elektrického zariadenia musia mať predpísanú kvalifikáciu v zmysle vyhlášky MPSV a R SR č.508/2009 Z.z.. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok v zmysle vyhlášky MPSV a R SR Č.508/2009 Z.z.§13, príloha č.8, taktiež úradné skúšky podľa vyhlášky MPSV a R SR č.508/2009 Z.z.§ 12, ods.2. Pri prevádzke el. zariadenia vyššie uvedeného je potrebné dodržovať príslušné bezpečnostné a prevádzkové predpisy pre dané elektrické zariadenie, predpisy a pokyny výrobcu tohto el. zariadenia, právne predpisy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, tiež príslušné normy STN, STN EN, IEC a ON. Lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok EZ a zariadení na ochranu pred účinkami statickej a atmosférickej elektriny podľa druhu objektu a zariadenia počas prevádzky určuje vyhl. MPSV a R SR č. 508/2009 Z. z., príloha č. 8 tab. A a B. V zmysle vyhlášky SÚBP a SBÚ č. 59/1982 Zb., v znení vyhlášky č. 484/90 Zb. musia byť elektrické zariadenia vo všetkých svojich častiach konštruované, vyhotovené, montované a prevádzkované tak, aby sa nestali pri zvyčajnom používaní zdrojom úrazu, požiaru alebo výbuchu. Na elektrické zariadenie musí byť vedená predpísaná technická a prevádzková dokumentácia, ktorej súčasťou sú protokoly o vykonaných skúškach, kontrolách, odborných prehliadkach a odborných skúškach, vrátane určenia vonkajších vplyvov. Tieto doklady sú tiež neod-

deliteľnou súčasťou protokolov o odborných prehliadkach a odborných skúškach el. zariadení. Zmeny v el. inštalácii a na el. zariadeniach musia byť zaznamenané v tejto technickej dokumentácii. Rovnako tak musí byť el. zariadenie počas svojej prevádzky podrobené predpísaným kontrolám, skúškam, údržbám, opravám a odborným prehliadkam a skúškam.

Pri miestnom zisťovaní neboli na stavbe zistené žiadne také nedostatky ani nedorobky, ktoré by bránili riadnemu a nerušenému užívaniu stavby.
Nepodstatné zmeny skutočného realizovania stavby od dokumentácie overenej v stavebnom konaní sú vyznačené v dokumentácii. Na tieto zmeny sa nevyžaduje osobitné konanie.
Kolaudačné rozhodnutie je podľa § 82 ods. 1 stavebného zákona zároveň osvedčením, že stavba je spôsobilá na riadne užívanie.

Vyjadrenia účastníkov konania:
1. Okresný úrad Senica, štátna správa odpadového hospodárstva, Vajanského 17, Senica – vyjadrenie č. OU-SE-OSZP-2023/007021-002, zo dňa 14.04.2023
- nemá námietky k vydaniu kolaudačného rozhodnutia na uvedenú stavbu
2. ORHZZ v Senici, Priemyselná 282/22, Senica – stanovisko č. ORHZ-SE1-2023/000015-002, zo dňa 16.01.2023
- súhlasí bez pripomienok
3. Inšpektorát práce Trnava, J.Bottu 4, Trnava – záväzné stanovisko č. IPTT-ODD BOZP/KON/2023/243 zo dňa 06.02.2023
- súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia

O d ô v o d n e n i e:
Obci Lakšárska Nová Ves ako príslušnému stavebnému úradu podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) bol dňa 11.01.2023 doručený návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu „SA Lakšárska Nová Ves, VN 238, VNK, TS, VNK" na pozemkoch registra KN C parc.č. 18046, 18047, 18053,18080 a 18234 v kat.ú. Borský Svätý Jur, na pozemku reg. KN C parc.č. 4159/1, 4160, 4161, 4118, 6667/4 a 5282/2 v kat.ú. Lakšárska Nová Ves, na pozemkoch registra KN E parc. č. 4094, 4101, 4102/1, 4102/2, 4102/3, 4102/4, 4102/5, 4110, 4111, 4199, 4126, 4162, 4216, 6648, 6649, 6650, 6651, 6652, 6671, 6653, 6654, 6646/2, 6660/3, 6640/2, 5278/2, 4345, 4287, 4245 a 4309 v kat. území Lakšárska Nová Ves od navrhovateľa Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava v zastúpení ELMAFT – Slovakia, s.r.o., so sídlom Odborárske námestie 2506/4, Bratislava.
Stavebný úrad preskúmal návrh pri ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním, ktoré sa konalo dňa 30.01.2023.
V konaní sa zistilo, že stavba bola uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní a že boli dodržané podmienky určené v stavebnom povolení.
Užívaním stavby nebudú ohrozené záujmy spoločnosti predovšetkým z hľadiska ochrany života a zdravia osôb a nie je ohrozené životné prostredie.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti tunajší správny orgán rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poplatok za vydanie kolaudačného rozhodnutia bol uhradený dňa 13.01.2023 bankovým prevodom výške **250,- €** v súlade s položkou č. 62a pím. g) zákona SNR č. 439/2012 Z.z. v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e :

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní do 15 dní odo dňa jeho doručenia a to na Okresný úrad v Trnave, odbor výstavby a bytovej politiky prostredníctvom tunajšieho stavebného úradu. Včas podané odvolanie má podľa § 55 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Oľga Procházková
starostka obce

Doručí sa:

1. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava
2. Obec Lakšárska Nová Ves
3. Obec Borský Svätý Jur
4. ELMAFT – Slovakia, s.r.o., Odborárske námestie nám. 2506/4, Bratislava

Na vedomie:

5. Ing. Dušan Držík, Liv-Epi, s.r.o., Trenčianska 56/F, Bratislava
6. OR HaZZ, Priemyselná 282/22, Senica
7. Inšpektorát bezpečnosti práce Trnava, J. Bottu 4, Trnava
8. Okresný úrad Senica, štátna správa odpadového hospodárstva, Vajanského 17, Senica
9. Organizácie a občania, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich môžu byť stavbou dotknuté – oznámenie verejnou vyhláškou.
10. Spis

OBEC BORSKÝ SVÄTÝ JUR

Zverejnené: 21-04-2023

Zvesené: